



Comune di San Biagio Saracinisco

Provincia di Frosinone

VIA D.D. IACONELLI n. 18- C.A.P. 03040-Telefono : 0776-67018 -FAX : 0776-67140

e-mail: comunesanbiagiosarac@libero.it

Pec: comune.sanbiagiosaracinisco@legalmail.it

Prot. n. 3330

li, 07-09-2023

DECRETO N. 16 DEL 07-09-2023

DI RIASSUNZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA FINALE SOSTENUTA.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 700/2020 – “Piano degli interventi finanziato a valere sulle risorse assegnate con l’O.C.D.P.C. n. 814 del 09.12.2021 e con l’O.C.D.P.C. n. 839 del 12.02.2022”. Intervento di: “*Ristrutturazione del tetto del centro di protezione civile in Via Pratola*”.

CODICE INTERVENTO n. 1000

CODICE CUP: F97H22000270002 - CODICE CIG: Z1537493C8

Approvazione Stato Finale dei lavori e documentazione contabile.

Richiesta liquidazione dell’importo complessivo di € 23.381,50 a valere sulla contabilità speciale n. 6244.

IL SINDACO P.T. DEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO (FR)

in qualità di Soggetto Attuatore

ai sensi del Decreto del Commissario Delegato 25 marzo 2022, n. B00041

VISTO:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 700 del 8 settembre 2020, con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Lazio nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019;
- le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 814 del 09.12.2021, n. 839 del 12.02.2022 e n. 915 del 17.08.2022 con le quali sono state assegnate alla Regione Lazio ulteriori risorse finanziarie in ragione dei fabbisogni per interventi urgenti di riduzione del rischio di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 25 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
- il Decreto del Commissario Delegato del 21 gennaio 2021, n. B00001 con il quale è stato approvato il “**Piano degli Interventi di prima emergenza**” (**Piano A**), ex art. 1 comma 3 della O.C.D.P.C. n. 700/2020, predisposto per la realizzazione dei primi interventi urgenti di protezione civile di cui alle lettere a) e b) dell’art. 25 del decreto legislativo n. 1/2018 e finanziato con fondi a carico del Fondo Nazionale Emergenze (FEN);
- il Decreto del Commissario Delegato n. B00022 del 16.03.2022 con il quale è stato approvato il Piano degli Interventi finanziato a valere sulle risorse assegnate con l’OCDPC n. 814 del 09.12.2021 e con l’OCDPC n. 839 del 12.02.2022, all’interno del quale è presente l’intervento identificato con il **Codice n. 1000** sito nel territorio del Comune di San Biagio Saracinisco(FR) per un importo complessivo di € **47.500,00** a valere sulla Contabilità Speciale n. 6244, nella disponibilità del Commissario Delegato;
- il Decreto del Commissario Delegato del 25 marzo 2022 n. B00041 con il quale si è provveduto all’ampliamento delle competenze del Sindaco pro tempore del Comune di San Biagio Saracinisco(FR) già demandate con Decreto del Commissario Delegato n. B00018 del 26.01.2021, quale Soggetto Attuatore per la realizzazione e gestione degli interventi previsti nell’ambito del territorio di appartenenza;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, "Codice della protezione civile";

PREMESSO che:

- Che nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni a strutture ed infrastrutture pubbliche, alle abitazioni private ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall'evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 4 dicembre 2019, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione Lazio a seguito degli eccezionali eventi calamitosi di natura meteo-idrogeologica verificatosi a decorrere dal giorno 30 ottobre 2019 sino a tutto il mese di novembre 2019;
- Che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 74 del 21.03.2020), è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019, nonché stanziato per la Regione Lazio l'importo di € 1.000.000,00 per l'attuazione dei primi interventi urgenti;
- Che con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 700 dell'8 settembre 2020 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 06.10.2020), il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza in parola;
- Che con Decreto n. B00001 del 14.10.2020, è stato costituito l'Ufficio di Supporto alle attività del Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi di cui all'OCDPC n. 700/2020;

DATO ATTO che:

- al fine di eliminare il pericolo per la pubblica incolumità, con Deliberazione della G.C. n. 16 del 22/02/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Tecnico Comunale Geom. Bruno Rossi;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 57 del 21.04.2022, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120, veniva affidato al **Dott. Arch. PEPPINO RISI – Via per la Stazione di Aquino n. 167 – 03030 CASTROCELO(FR) iscritto al n. 313 dell'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Frosinone, C.F.: RSIPPN58C01A348C, Partita IVA n.: 01708420607** l'incarico per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE' DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE relativo all'intervento in oggetto;
- con Deliberazione della G.C. n.33 del 12.04.2022 veniva approvato il Progetto Definitivo ed Esecutivo dell'intervento di: **"Ristrutturazione del tetto del centro di protezione civile in Via Pratola"**, redatto dal professionista incaricato: **Dott. Arch. PEPPINO RISI – Via per la Stazione di Aquino n. 167 – 03030 CASTROCELO(FR) iscritto al n. 313 dell'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Frosinone, C.F.: RSIPPN58C01A348C, Partita IVA n.: 01708420607**, che presentava le seguenti risultanze finali:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A	Quadro A (Importo complessivo dei lavori)		
A1	Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso d'asta)	€	35.000,00
A2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.500,00
	Importo complessivo	€	36.500,00
B	Somme a disposizione dell'amministrazione per:		
1	Imprevisti	€	276,00
2	Spese Tecniche per progettazione	€	2.500,00
3	Spese Tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione	€	2.500,00
4	Incentivi R.U.P. (Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€	730,00
5	C.N.P.A.I.A. al 4% di B2 + B3	€	200,00
6	I.V.A. spese tecniche 22% di B2 + B3 + B5	€	1.144,00

7	I.V.A. lavori (10%)	€ 3.650,00	
	Totale Somme a disposizione	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	TOTALE INTERVENTO		€ 47.500,00

- con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 101 del 02.08.2022 veniva assunto impegno di spesa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la Legge 11 settembre 2020, n. 120 nonché del Regolamento Comunale delle spese in economia, dell'intervento di: **"Ristrutturazione del tetto del centro di protezione civile in Via Pratola"** alla Ditta **"GAMMA LAVORI S.R.L.S. - Via dei Sanniti n.514 - 03042 ATINA(FR) – C.F. e P. IVA 03145460600"**, che ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta e quindi per l'importo complessivo di € **34.750,00 (diconsiEuroTrentaquattromilasettecentocinquanta/00)** oltre I.V.A. al 10% (di cui quanto ad € **33.250,00 (diconsiEuroTrentatremiladuecentocinquanta/00)** per lavori ed € **1.500,00 (diconsiEuroMillecinquecento/00)** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), come da preventivo assunto agli atti di questo Ente con prot. n. 2669 del 02/08/2022;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 142 del 18.10.2022 si procedeva alla rideterminazione ed approvazione del quadro economico di spesa post-gara, appositamente rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 5,00% sull'importo a base d'asta, che viene a modificarsi come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST-GARA

A	Quadro A (Importo complessivo dei lavori)		
1	Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso d'asta)	€	35.000,00
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.500,00
	Importo complessivo	€	36.500,00
1	Importo al netto degli oneri sicurezza (BA)	€	35.000,00
2	Ribasso contrattuale del 5,00%	€	- 1.750,00
3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	33.250,00
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.500,00
A	Totale complessivo Lavori A	€	34.750,00
B	Somme a disposizione dell'amministrazione per:		
1	Imprevisti	€	276,00
2	Spese Tecniche per progettazione	€	2.500,00
3	Spese Tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione	€	2.500,00
4	Incentivi R.U.P. (Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€	730,00
5	C.N.P.A.I.A. al 4% di B2 + B3	€	200,00
6	I.V.A. spese tecniche 22% di B2 + B3 + B5	€	1.144,00
6	I.V.A. lavori (10%)	€	3.475,00
	Totale Somme a disposizione	€	10.825,00
	ECONOMIE da ribasso d'asta IVA inclusa	€	1.925,00
	TOTALE INTERVENTO	€	47.500,00

VISTO il contratto d'appalto **Rep. prot. n.2998/2022 stipulato in data 24.08.2022** tra il Comune di San Biagio Saracinisco(FR) e la Ditta: **"GAMMA LAVORI S.R.L.S. - Via dei Sanniti n.514 - 03042 ATINA(FR) – C.F. e P. IVA 03145460600"**;

ATTESO che:

- i lavori vennero consegnati con processo verbale di consegna senza riserve da parte dell'impresa in data 25.08.2022 prot. n. 3016 del 25.08.2022 che fissava il termine al 08.10.2022;
- per l'esecuzione dei lavori principali erano stabiliti n° 45 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna;
- per effetto delle sospensioni e riprese dei lavori il nuovo termine per l'esecuzione veniva stabilito al 02.07.2023;
- i lavori sono stati ultimati il giorno 29.06.2023 e pertanto in tempo utile;

RICHIAMATE:

- **la determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 51 del 04.04.2023** di approvazione del I° S.A.L. presentato dal Direttore dei lavori incaricato **Dott. Arch. PEPPINO RISI – Via per la stazione d’Aquino n. 167– 03030 CASTROCELO(FR) - Partita I.V.A. 01708420607** ed acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2920 del 18.08.2022, e di contestuale liquidazione in favore della ditta appaltatrice dei lavori: **“GAMMA LAVORI S.R.L.S. - Via dei Sanniti n.514 - 03042 ATINA(FR) – C.F. e P. IVA 03145460600”** della somma complessiva di **€ 20.518,05 (diconsiEuroVentimilacinquecentodiciotto/05) I.V.A. inclusa al 10%** (di cui quanto ad **€ 18.652,77 (diconsiEuroDiciottomilaseicentocinquantadue/77)** per lavori ed **€ 1.865,28 (diconsiEuroMilleottocentosessantacinque/28)** per I.V.A. al 10%), giusta fattura n. 5 del 03/04/2023;
- **La determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 54 del 05.04.2023** di liquidazione in favore del professionista incaricato **Dott. Arch. PEPPINO RISI – Via per la stazione d’Aquino n. 167– 03030 CASTROCELO(FR) - Partita I.V.A. 01708420607** degli onorari professionali relativi alla **PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE’ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE** per l’importo complessivo di **€ 3.172,00 (diconsiEuroTremilacentosettantadue/00)** IVA inclusa al 22%, giusta fattura n. FATTPA 5_23 del 03.04.2023;

VISTO il II° ed **ULTIMO SAL** ammontante alla somma complessiva di **€ 15.923,48 (diconsiEuroQuindicimilanovecentoventitre/48)** oltre IVA al 10%, presentato dal Direttore dei Lavori incaricato **Dott. Arch. RISI PEPPINO – Via per la Stazione di Aquino n. 167 – 03030 CASTROCELO(FR),** iscritto al n. 313 all’Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Frosinone, C.F. n. RSIPP58C01A348C, partita I.V.A. 01708420607 ed acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2556 del 29.06.2023;

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione e la Contabilità Finale redatto dal professionista incaricato **Dott. Arch. RISI PEPPINO – Via per la Stazione di Aquino n. 167 – 03030 CASTROCELO(FR),** iscritto al n. 313 all’Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Frosinone, C.F. n. RSIPP58C01A348C, partita I.V.A. 01708420607, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2557 del 29.06.2023;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori a firma del Direttore dei Lavori incaricato, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2943 del 28/07/2023, dal quale si evince che i lavori in argomento sono stati ultimati in data 29/06/2023 e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 123 del 06.09.2023 di approvazione e liquidazione del II° ed Ultimo SAL, Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Contabilità Finale, Spese Tecniche ed incentivi di cui all’Art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Riassunzione e Rendicontazione della spesa complessiva sostenuta;

VERIFICATO che la documentazione contabile relativa all’intervento di cui sopra, come di seguito indicato, è completa e conforme a quanto previsto nelle Linee Guida per la rendicontazione già approvate con Decreto Commissariale n. B00001 del 19 gennaio 2021:

CODICE INTERVENTO N. 1000

– CODICE CIG n.: Z1537493C8
– CODICE CUP n.: F97H22000270002
– Deliberazione della G.C. n. 16 del 22/02/2022 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
– Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 57 del 21.04.2022 di affidamento dell’incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di <u>progettazione</u> ed esecuzione;
– Verbale di verifica e validazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo prot. n. 1619 dell’11.05.2022;
– Deliberazione della G.C. n.45 del 12.05.2022 di approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo;
– Richiesta preventivo finalizzata ad un indagine esplorativa di mercato prot. n. 2643 del 29.07.2022;
– Preventivo trasmesso dalla ditta “Gamma Lavori Srls” in data 01.08.2022, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2669 del 02.08.2022;
– Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 101 del 02.08.2022 di assunzione

impegno di spesa per l'affidamento dei lavori in argomento;
– Documentazione per stipula contratto inviata dalla ditta aggiudicataria dei lavori "GAMMA LAVORI SRLS – Via dei Sanniti n. 514 – 03043 ATINA (FR)":
1) Cauzione definitiva rilasciata dall'Agenzia SACE BT SPA – Polizza n. 1632.00.27.2799841349 del 11.08.2022;
2) Polizza Car rilasciata dall'Agenzia BENE ASSICURAZIONI SPA - Polizza n. 11000190001088 del 18.08.2022;
3) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 di possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 163, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 di tracciabilità dei flussi finanziari (adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010)
6) DURC prot.n. INAIL_32719289 del 26/04/2022;
– Certificato Fallimentare della ditta appaltatrice trasmesso dal Tribunale di Cassino ed acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2737 del 04.08.2022;
– Certificato Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti trasmesso dal Tribunale di Cassino ed acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2874 del 12.08.2022;
– Attestazione di regolarità fiscale acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 3047 del 30.08.2022;
– Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 39 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) acquisito con prot. n. 2874 del 12.08.2022;
– Dichiarazione del Sindaco sulla sussistenza del nesso di causalità con l'evento emergenziale oggetto dell'intervento, sull'assenza di coperture assicurative o finanziamenti pubblici e sulla conformità delle procedure alla normativa relativa agli appalti pubblici;
– Contratto di cottimo fiduciario Rep. prot. n. 2998 del 24.08.2022;
– Verbale di consegna dei lavori in data 25.08.2022 prot. n. 3016 del 25.08.2022;
– Verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 02.09.2022 a causa delle difficoltà relative all'approvvigionamento dei materiali connesse alla crisi del mercato in seguito alla vicende legate anche al Superbonus edilizio;
– Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 13.02.2023;
– Verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 08.03.2023 a causa del perdurare delle difficoltà legate all'approvvigionamento dei materiali;
– Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 19.06.2023;
– Atti di contabilità I° SAL: • Libretto delle misure; • Registro di contabilità; • Sommario del registro di contabilità; • Stato di avanzamento dei Lavori n. 1; • Schema del certificato di pagamento.
– Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 51 del 04.04.2023 di approvazione e liquidazione del I° SAL;
– Fattura elettronica n. 5 del 03.04.2023 dell'importo complessivo di € 20.518,05 di liquidazione del I° SAL alla ditta esecutrice dei lavori;
– DURC prot.n. INPS_34197434 dell'11.01.2023;
– Mandato di pagamento n. 248 del 05.04.2023 dell'importo complessivo di € 20.518,05 di liquidazione del I° SAL e relativa quietanza di pagamento;
– Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 54 del 05.04.2023 di liquidazione onorari per la Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
– Fattura elettronica n. FATTPA 5_23 del 03.04.2023 dell'importo complessivo di € 3.172,00 emessa dal professionista incaricato Dott. Arch. Peppino Risi per onorari per la Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
– Atti contabili relativi al II° ed ULTIMO SAL:

• Libretto delle misure; • Registro di contabilità; • Sommario del registro di contabilità; • Stato di avanzamento dei Lavori n. 2 ed ultimo; • Schema del certificato di pagamento.
– Stato Finale dei Lavori;
– Relazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
– Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;
– Certificato di ultimazione dei lavori;
– Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 123 del 06.09.2023 di approvazione e liquidazione del II° ed Ultimo SAL, Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Contabilità Finale, Spese Tecniche ed incentivi di cui all'Art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Riassunzione e Rendicontazione della spesa complessiva sostenuta;
– Fattura elettronica n. 8 del 07.08.2023 dell'importo complessivo di € 17.515,83 di liquidazione del II° ed ULTIMO SAL alla ditta esecutrice dei lavori;
– Fattura elettronica n. 9 del 09.08.2023 dell'importo complessivo di € 191,12 di liquidazione della RATA FINALE alla ditta esecutrice dei lavori;
– DURC prot.n. INAIL 38660372 del 18.05.2023;
– Fattura elettronica n. FATTPA 7_23 del 29.07.2023 della somma complessiva di € 3.172,00 quale pagamento al professionista incaricato Dott. Arch. Peppino Risi degli onorari professionali per DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

PRESO ATTO che è stata esperita d'ufficio la verifica del DURC prot. n. INAIL_38660372 del 18.05.2023 ed è risultato regolare;

CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare tutte le verifiche dei requisiti previsti dalla legge e che non si sono riscontrate irregolarità;

RITENUTO che risulta il nesso di causalità diretto tra i danni relativi al presente intervento e gli eventi meteorologici che si sono verificati su tutto il territorio della Regione Lazio nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019;

RITENUTO pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle seguenti somme:

- l'importo complessivo di di € 3.172,00 (*diconsiEuroTremilacentosettantadue/00*) CNPAIA al 4% ed IVA al 22% inclusi quale pagamento degli onorari professionali per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei lavori di cui all'oggetto, giusta fattura n. FATTPA 5_23 del 03.04.2023 emessa dal professionista incaricato **Dott. Arch. RISI PEPPINO – Via per la Stazione di Aquino n. 167 – 03030 CASTROCELO(FR)**, iscritto al n. 313 all'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Frosinone, C.F. n. RSIPPN58C01A348C, partita I.V.A. 01708420607;
- l'importo complessivo di € 17.515,83 (*diconsiEuroDiciassettemilacinquecentoquindici/83*) I.V.A. inclusa al 10% (di cui quanto ad € 15.923,48 (*diconsiEuroQuindicimilanovecentoventitre/48*) per lavori ed € 1.592,35 (*diconsiEuroMillecinquecentonovantadue/35*) per I.V.A. al 10%), quale pagamento del II° ed ULTIMO S.A.L. dei lavori di cui all'oggetto, giusta fattura n. 8 del 07.08.2023 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori: **"GAMMA LAVORI S.R.L.S. - Via dei Sanniti n.514 - 03042 ATINA(FR) – C.F. e P. IVA 03145460600"**;
- l'importo complessivo di € 191,12 (*diconsiEuroCentonovantuno/12*) IVA inclusa al 10% (di cui quanto ad € 173,75 per lavori ed € 17,37 per IVA al 10%) quale pagamento della RATA FINALE dei lavori in argomento, giusta fattura n. 9 del 09.08.2023 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori: **"GAMMA LAVORI S.R.L.S. - Via dei Sanniti n.514 - 03042 ATINA(FR) – C.F. e P. IVA 03145460600"**;
- l'importo complessivo di di € 3.172,00 (*diconsiEuroTremilacentosettantadue/00*) CNPAIA al 4% ed IVA al 22% inclusi quale pagamento degli onorari professionali per DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori di cui all'oggetto, giusta fattura n. FATTPA 7_23 del 29.07.2023 emessa dal professionista incaricato **Dott. Arch. RISI PEPPINO – Via per la Stazione di Aquino n. 167 – 03030 CASTROCELO(FR)**, iscritto al n. 313

all'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Frosinone, C.F. n. RSIPP58C01A348C, partita I.V.A. 01708420607;

- **l'importo complessivo di € 730,00 (EuroSettecentotrenta/00) (di cui l'80% pari ad € 584,00 = Somma Incentivi RUP e di cui il 20% pari ad € 146,00 = Somma del Fondo destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni e strumentazioni) in favore del personale interno destinatario degli incentivi di cui all'Art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.13 del 28 agosto 2002;**

D E C R E T A

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di APPROVARE la rendicontazione dell'intervento, a seguito dell'esito positivo della istruttoria svolta secondo le direttive e le indicazioni impartite dal Commissario Delegato, in ottemperanza delle disposizioni previste dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 700 del 08.09.2020 - "Piano degli interventi finanziato a valere sulle risorse assegnate con l'O.C.D.P.C. n. 814 del 09.12.2021, con l'O.C.D.P.C. n. 839 del 12.02.2022 e con l'OCDPC n. 915 del 17.08.2022", nonché nel rispetto di quanto previsto nel Decreto del Commissario Delegato del 25 marzo 2022 n. B00041, di seguito riportata:

CODICE INTERVENTO N. 1000

– CODICE CIG n.: Z1537493C8
– CODICE CUP n.: F97H22000270002
– Deliberazione della G.C. n. 16 del 22/02/2022 di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica;
– Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 57 del 21.04.2022 di affidamento dell'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
– Verbale di verifica e validazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo prot. n. 1619 dell'11.05.2022;
– Deliberazione della G.C. n.45 del 12.05.2022 di approvazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo;
– Richiesta preventivo finalizzata ad un'indagine esplorativa di mercato prot. n. 2643 del 29.07.2022;
– Preventivo trasmesso dalla ditta "Gamma Lavori Srls" in data 01.08.2022, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2669 del 02.08.2022;
– Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 101 del 02.08.2022 di assunzione impegno di spesa per l'affidamento dei lavori in argomento;
– Documentazione per stipula contratto inviata dalla ditta aggiudicataria dei lavori "GAMMA LAVORI SRLS – Via dei Sanniti n. 514 – 03043 ATINA (FR)":
7) Cauzione definitiva rilasciata dall'Agenzia SACE BT SPA – Polizza n. 1632.00.27.2799841349 del 11.08.2022;
8) Polizza Car rilasciata dall'Agenzia BENE ASSICURAZIONI SPA - Polizza n. 11000190001088 del 18.08.2022;
9) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
10) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 di possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 163, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 di tracciabilità dei flussi finanziari (adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010)
12) DURC prot.n. INAIL_32719289 del 26/04/2022;
– Certificato Fallimentare della ditta appaltatrice trasmesso dal Tribunale di Cassino ed acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2737 del 04.08.2022;
– Certificato Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti trasmesso dal Tribunale di Cassino ed acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2874 del 12.08.2022;
– Attestazione di regolarità fiscale acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 3047 del 30.08.2022;
– Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 39 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) acquisito con prot. n. 2874 del 12.08.2022;
– Dichiarazione del Sindaco sulla sussistenza del nesso di causalità con l'evento emergenziale oggetto dell'intervento, sull'assenza di coperture assicurative o finanziamenti pubblici e sulla

conformità delle procedure alla normativa relativa agli appalti pubblici;
– Contratto di cottimo fiduciario Rep. prot. n. 2998 del 24.08.2022;
– Verbale di consegna dei lavori in data 25.08.2022 prot. n. 3016 del 25.08.2022;
– Verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 02.09.2022 a causa delle difficoltà relative all'approvvigionamento dei materiali connesse alla crisi del mercato in seguito alla vicende legate anche al Superbonus edilizio;
– Verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 13.02.2023;
– Verbale di sospensione dei lavori n. 2 in data 08.03.2023 a causa del perdurare delle difficoltà legate all'approvvigionamento dei materiali;
– Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del 19.06.2023;
– Atti di contabilità I° SAL: • Libretto delle misure; • Registro di contabilità; • Sommario del registro di contabilità; • Stato di avanzamento dei Lavori n. 1; • Schema del certificato di pagamento.
– Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 51 del 04.04.2023 di approvazione e liquidazione del I° SAL;
– Fattura elettronica n. 5 del 03.04.2023 dell'importo complessivo di € 20.518,05 di liquidazione del I° SAL alla ditta esecutrice dei lavori;
– DURC prot.n. INPS_34197434 dell'11.01.2023;
– Mandato di pagamento n. 248 del 05.04.2023 dell'importo complessivo di € 20.518,05 di liquidazione del I° SAL e relativa quietanza di pagamento;
– Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 54 del 05.04.2023 di liquidazione onorari per la Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
– Fattura elettronica n. FATTPA 5_23 del 03.04.2023 dell'importo complessivo di € 3.172,00 emessa dal professionista incaricato Dott. Arch. Peppino Risi per onorari per la Progettazione Definitiva ed esecutiva nonché coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
– Atti contabili relativi al II° ed ULTIMO SAL: • Libretto delle misure; • Registro di contabilità; • Sommario del registro di contabilità; • Stato di avanzamento dei Lavori n. 2 ed ultimo; • Schema del certificato di pagamento.
– Stato Finale dei Lavori;
– Relazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
– Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;
– Certificato di ultimazione dei lavori;
– Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 123 del 06.09.2023 di approvazione e liquidazione del II° ed Ultimo SAL, Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione, Contabilità Finale, Spese Tecniche ed incentivi di cui all'Art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Riassunzione e Rendicontazione della spesa complessiva sostenuta;
– Fattura elettronica n. 8 del 07.08.2023 dell'importo complessivo di € 17.515,83 di liquidazione del II° ed ULTIMO SAL alla ditta esecutrice dei lavori;
– Fattura elettronica n. 9 del 09.08.2023 dell'importo complessivo di € 191,12 di liquidazione della RATA FINALE alla ditta esecutrice dei lavori;
– DURC prot.n. INAIL_38660372 del 18.05.2023;
– Fattura elettronica n. FATTPA 7_23 del 29.07.2023 della somma complessiva di € 3.172,00 quale pagamento al professionista incaricato Dott. Arch. Peppino Risi degli onorari professionali per DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

2. DI RIASSUMERE E RENDICONTARE la spesa complessiva sostenuta per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, che presenta le seguenti risultanze finali:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO DI
RIASSUNZIONE E RENDICONTAZIONE SPESA FINALE**

A	Quadro A (Importo complessivo dei lavori)		
1	Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso d'asta)	€	35.000,00
2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	1.500,00
	Importo complessivo	€	36.500,00
1	Importo al netto degli oneri sicurezza (BA)	€	35.000,00
2	Ribasso contrattuale del 5,00%	€	- 1.750,00
3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	33.250,00
4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.500,00
A	Totale complessivo Lavori A	€	34.750,00
B	Somme a disposizione dell'amministrazione per:		
1	Imprevisti	€	276,00
2	Spese Tecniche per progettazione	€	2.500,00
3	Spese Tecniche per Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione	€	2.500,00
4	Incentivi R.U.P. (Art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)	€	730,00
5	C.N.P.A.I.A. al 4% di B2 + B3	€	200,00
6	I.V.A. spese tecniche 22% di B2 + B3 + B5	€	1.144,00
6	I.V.A. lavori (10%)	€	3.475,00
	Totale Somme a disposizione	€	10.825,00
	ECONOMIE da ribasso d'asta IVA inclusa	€	1.925,00
	TOTALE INTERVENTO	€	47.500,00

3. DI RICHIEDERE alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - **Soggetto Responsabile del completamento degli interventi connessi agli eventi emergenziali del periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019** il saldo del finanziamento di € 47.500,00 di cui al Decreto del Commissario Delegato n. B00022 del 16.03.2022, pari ad € 23.381,50 (DiconsiEuroVentitremilatrecentottantuno/50), dando atto che vi è un'economia di € 2.201,00 (EuroDuemiladuecentouno/00) data dalla somma degli imprevisti e dalle economie da ribasso d'asta comprensiva di IVA ,che resta a disposizione del Commissario Delegato sulla Contabilità Speciale n.6244;
4. DI DARE ATTO che il **DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - Soggetto Responsabile del completamento degli interventi connessi agli eventi emergenziali del periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019** ha già erogato a questo Ente la somma di € 21.917,50 (diconsiEuroVentunomilanovecentodiciassette/50) a valere sul predetto finanziamento di € 47.500,00(DiconsiEuroQuarantasettemilacinquecento/00);
5. DI DARE ATTO altresì che questo Comune ha già provveduto a liquidare il I° SAL relativo all'intervento identificato nella succitata: **O.C.D.P.C. n. 700/2020 – “Piano degli interventi finanziato a valere sulle risorse assegnate con l'O.C.D.P.C. n. 814 del 09.12.2021 e con l'O.C.D.P.C. n. 839 del 12.02.2022”.** Intervento di: **“Ristrutturazione del tetto del centro di protezione civile in Via Pratola” - Codice Intervento n. 1000 – CODICE CUP: F97H22000270002 - CODICE CIG: Z1537493C8**, per una somma complessiva pari ad € 20.518,05 (diconsiEuroVentimilacinquecentodiciotto/05) e che rimangono da liquidare le seguenti somme:
- l'importo complessivo di di € 3.172,00 (diconsiEuroTremilacentosettantadue/00) CNPAIA al 4% ed IVA al 22% inclusi quale pagamento degli onorari professionali per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE' COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE dei lavori di cui all'oggetto, giusta fattura n. FATTPA 5_23 del 03.04.2023 emessa dal professionista incaricato **Dott. Arch. RISI PEPPINO – Via per la Stazione di Aquino n. 167 –**

03030 CASTROCIELO(FR), iscritto al n. 313 all'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Frosinone, C.F. n. RSIPPN58C01A348C, partita I.V.A. 01708420607;

- l'importo complessivo di € 17.515,83 (*diconsiEuroDiciassettemilacinquecentoquindici/83*) I.V.A. inclusa al 10% (di cui quanto ad € 15.923,48 (*diconsiEuroQuindicimilanovecentoventitre/48*) per lavori ed € 1.592,35 (*diconsiEuroMillecinquecentonovantadue/35*) per I.V.A. al 10%), quale pagamento del II° ed ULTIMO S.A.L. dei lavori di cui all'oggetto, giusta fattura n. 8 del 07.08.2023 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori: "GAMMA LAVORI S.R.L.S. - Via dei Sanniti n.514 - 03042 ATINA(FR) – C.F. e P. IVA 03145460600";
- l'importo complessivo di € 191,12 (*diconsiEuroCentonovantuno/12*) IVA inclusa al 10% (di cui quanto ad € 173,75 per lavori ed € 17,37 per IVA al 10%) quale pagamento della RATA FINALE dei lavori in argomento, giusta fattura n. 9 del 09.08.2023 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori: "GAMMA LAVORI S.R.L.S. - Via dei Sanniti n.514 - 03042 ATINA(FR) – C.F. e P. IVA 03145460600";
- l'importo complessivo di di € 3.172,00 (*diconsiEuroTremilacentosettantadue/00*) CNPAIA al 4% ed IVA al 22% inclusi quale pagamento degli onorari professionali per DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dei lavori di cui all'oggetto, giusta fattura n. FATTPA 7_23 del 29.07.2023 emessa dal professionista incaricato Dott. Arch. RISI PEPPINO – Via per la Stazione di Aquino n. 167 – 03030 CASTROCIELO(FR), iscritto al n. 313 all'Ordine Professionale degli Architetti della Provincia di Frosinone, C.F. n. RSIPPN58C01A348C, partita I.V.A. 01708420607;
- l'importo complessivo di € 730,00 (*EuroSettecentotrenta/00*) (di cui l'80% pari ad € 584,00 = Somma Incentivi RUP e di cui il 20% pari ad € 146,00 = Somma del Fondo destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni e strumentazioni) in favore del personale interno destinatario degli incentivi di cui all'Art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del C.C. n.13 del 28 agosto 2002;

6. DI DICHIARARE che il Comune di San Biagio Saracinisco(FR) non è beneficiario di finanziamenti pubblici di altra natura e provenienza relativamente all'intervento di cui all'oggetto, la sussistenza del nesso di causalità con l'evento emergenziale oggetto dell'intervento e la conformità delle procedure alla normativa relativa agli appalti pubblici;
7. DI TRASMETTERE al DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - Soggetto Responsabile del completamento degli interventi connessi agli eventi emergenziali del periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di finanziamento;
8. DI DARE ATTO che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6244 aperta presso la Banca d'Italia e intestata al DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - Soggetto Responsabile del completamento degli interventi connessi agli eventi emergenziali del periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019.

Entro 30 giorni dalla liquidazione, il Soggetto Attuatore provvederà alla trasmissione dei mandati quietanzati al DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE- Soggetto Responsabile del completamento degli interventi connessi agli eventi emergenziali del periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni centoventi.

Il presente decreto sarà pubblicato sull'ALBO PRETORIO del Comune di San Biagio Saracinisco(FR) e sul SITO ISTITUZIONALE dell'Ente: www.comune.sanbiagiosaracinisco.fr.it.



**IL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.
DEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO (FR)
IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE
(Antonio Tacconelli)**